



รายงานผลการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้กำหนดให้
เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ ๖ เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลแล
พรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่บัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ทั้งนี้ หากประชาชนตำบลบ่อทองทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐-๓๖๗๙-๕๖๔๔ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ อินทุกรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขโรค

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย(ซอยสายพิณ) เริ่มต้นจากบ้านนายยนต์ถึงเขาจอก หมู่ ๑๒	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๒๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธารทรัพย์ ๓ (ข้างวัดบ่อทอง) ตอนที่ ๒ หมู่ ๑๑	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๒๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านใหม่ต่อจากสายเดิม หมู่ ๒	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๒๘,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็ก (บ้านหนองปลวก) หมู่ ๔	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕. โครงการวางท่อ คสล. บริเวณไร่ธรรมบุญ นิมนต์ หมู่ ๘	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๒๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖. โครงการวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณไร่นายบานเย็น ชาวไร่ หมู่ ๘	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่บุญเงินถึงไร่นายสมจิตร หมู่ที่ ๕	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๓๐,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อขะ หมู่ที่ ๕	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๙๙,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่บุญวันเพ็ญถึงถนน หมู่ ๔ หมู่ ๑	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๔๘,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลองถึงบึงทะเลน้อย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๔๑๑,๔๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากถนน คสล. ถึงไร่ นายนต์ (ซอยโป่งยอ) หมู่ที่ ๑๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๐๐,๒๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยตานิม หมู่ที่ ๔	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๔๑๒,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยนายเจต หมู่ที่ ๙	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๑๖,๔๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยฟาร์ม ๙ หมู่ที่ ๔	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๓๓๗,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไร่นายจวน หมู่ที่ ๘	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๒๘๔,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖. โครงการปูผิวแอสฟัลท์ทางเชื่อมจากถนนพหลโยธินเข้าซอยเขากะเจียว พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๘	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๐๒,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาไฟฟ้า

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๖	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๓๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต. ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	๑๐,๔๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๔๔๕,๐๐๐ (ค่านวมจาก ๑ ต.ค. ๖๘ - ปัจจุบัน)
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในเขต อบต. ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยพิการ	๓,๒๐๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๓,๒๐๘,๘๐๐ (ค่านวมจาก ๑ ต.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน)
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (ค่านวมจาก ๑ ต.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน)
๔. โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและฝิ่นอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖. โครงการชยะปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๙	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗. โครงการส่งเสริมฝิ่นอบรมอาชีพให้กับอาชีพให้กับประชาชน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘. โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐ (ค่านวมจาก ๑ ต.ค. ๖๘ - ปัจจุบัน)
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือทันที	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐ (ค่านวมจาก ๑ ต.ค. ๖๘ - ปัจจุบัน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอนุรักษ์พันธ์พืช	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทะเลน้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. โครงการทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)
๕. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)
๗. โครงการวันเข้าพรรษา	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘. อดหนุนส่วนราชการ	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการบ่อทองร่วมใจ ลดใช้ ลดขยะเปียกในครัวเรือน	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ่อทอง	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓. โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้าง	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๕๐,๐๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓. โครงการประชามคมหมู่บ้าน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)